

INFORMATION DES BÜRGERMEISTERS

Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.


AKTUELLE THEMEN DER GEMEINDE

1.	THEMEN DER GEMEINDE KRAUSCHWITZ
1.1	Sachstand Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084
1.2	Sachstand Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082
1.3	Sachstand Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz
1.4	Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte
1.5	Sachstand MVZ Krauschwitz – Rietschen
1.6	Sanierung Oberschule 2. Tranche
1.7	Kurzinformation zu einzelnen Projekten

2.	Termine
-----------	----------------

3.	sonstiges
-----------	------------------





Rot	Der geplante Projektfortschritt ist kritisch.
Gelb	Der geplante Projektfortschritt ist teilweise kritisch.
Grün	Der Projektfortschritt verläuft planmäßig.

1. Projektstand gesamt

1.1 Mehrzweckgebäude

1.2 Jugendtreff Keula

1.3 Sanierung Oberschule

1.4 Sachstand Sanierung 3. BA
Neißeradwanderweg / Straßenprojekte

1.5 MVZ

1.6 Sanierung Oberschule 2.
Tranche



Zeitverzug, keine Kostenerhöhung

in Konzeption

Heute

1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Aktuelle Baumaßnahmen	-Tiefbau + Wassererhaltung und Rohbau
Fachplaner und Architekt	-Ausführung bis LP 8
aktuelle Ereignisse:	-Rohbaulos wurde in der Sondersitzung vergeben (05.08.2024)
kommende Vergabeblocke:	-Gerüstbaubau, Dachabdichtung
Leistungsverzeichnisse in Erstellung	-Außenelemente (Fenster / Türen)



Gesamtprojektkosten


11.836.604,00 €

Förderfähige Kosten

11.244,773,80 €

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
2.729.490,32 €	2.092.986,51 €	636.503,81 €		


1.1. Mehrzweckgebäude Projekt-NR: 00084



1.2. Jugendtreff Keula Projekt-NR: 00082

SACHSTAND:

**Gemeinde
Krauschwitz**



Thema	Sachstand
Aktuelle Baumaßnahmen	-LOS 501 Zufahrt / Erschließung ist in der Umsetzung
FÖ-ANTRAG:	-Warten auf Zuwendungsbescheid - laut Aussage SAB, Erhalt für die Woche geplant. -Antrag auf förderunschädlichen vorzeitigen Beginn der Maßnahme wurde erteilt.
Fachplaner und Architekt	- Ausführung bis LP 8
aktuelle Ereignisse:	-Nachtrag LOS 501 in der heutigen Sitzung
kommende Vergabeblocke:	-LOS 301 Entkernung, Los 502 Wasserbau
Leistungsverzeichnisse	- Rohbaulos


Gesamtprojektkosten
3.368.179,00 €
Förderfähige Kosten
3.031.361,10 €

Aktueller Vergabestand	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
93.532,25 €	146.405,44 €	- 52.873,19 €		

1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz

SACHSTAND:


Thema	Sachstand
Kellergeschoss	-Ausbau des Kellergeschosses und Heizungsanlage
Anbau	-Abnahme des Rohbauloses ist erfolgt -Aktuelle Arbeiten: Dachdecker und Außenelemente (Fenster/Türen, etc.)
Fachplaner und Architekt	-Ausführung bis LP 8
KSP-Förderung	-Antragstellung für zusätzliche Mittel über das Programm wurden in Abstimmung mit der SAB gestellt
kommende Vergabeblocke:	-Außenanlagen
Leistungsverzeichnisse:	-Einbauten



Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten
5.849.193,00	5.264.273,70

Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz	Endsumme Abschlussrechnung	Differenz zwischen Endsumme und Zuwendungsbescheid
3.824.831,21 €	3.701.890,59 €	122.940,62 €		

1.3. Sanierung 1. Tranche OS Krauschwitz



1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

SACHSTAND:

Thema	Sachstand
Teilprojekt 3	<ul style="list-style-type: none"> - Verlängerung des Projektbewilligungszeitraumes bis 31.10.2024 ist erfolgt. - Umsetzung der Restmaßnahmen in der KW 37 und 38 geplant -> Keine Mehrkosten ersichtlich
Sanierung Gemeindestraßen	- Baumaßnahmen sind abgeschlossen, Abnahme und Abrechnung ist erfolgt.
NÄCHSTE SCHRITTE:	- Planung Sanierungsmaßnahmen 2025

Straßeninstandsetzung

Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz
99.148,28 €	95.925,40 €	3.222,88 €

Gesamtprojektkosten	Förderfähige Kosten	Projekt
296.027,78	266.425,00	3-Abschnitt Radwanderweg


Aktueller Vergabestand laut Kostenberechnung	Auftragssumme +Nachträge (geplante Endsumme)	voraussichtliche Differenz
296.027,78	231.977,12 €	64.050,66 €

1.4. Sachstand Sanierung 3. BA Weißeradwanderweg / Straßenprojekte

3. BA Teilabschnitt 2

3. BA Teilabschnitt 3

Gemeindestraßen 2024



1.5. aktueller Stand MVZ Rietschen - Krauschwitz

SACHSTAND:

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Thema	Sachstand
Abstimmung	<ul style="list-style-type: none">- Satzung ist in den Entzügen- Derzeit laufen Gespräche mit Ärzten und Fachpersonal
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Übergabe der Satzung an die Kommunalaufsicht- Nach Bestätigung der Satzung durch die Kommunalaufsicht , erfolgt die Vorstellung im Hauptausschuss

1.6. Sanierung Oberschule 2. Tranche

SACHSTAND:

**Gemeinde
Krauschwitz
i.d. O.L.**

Thema	Sachstand
aktueller Sachstand	<ul style="list-style-type: none">- Grundsatzbeschluss zur Weiterführung der Baumaßnahme wurde in der Sondersitzung des Gemeinderates gefasst- Kostenschätzungen für die 2. Tranche belaufen sich auf ca. 7,5 Mio. €
NÄCHSTE SCHRITTE:	<ul style="list-style-type: none">- Abstimmung mit Landesregierung und SAB über Fördermöglichkeiten- Zielstellung mindestens 90 % Fördersumme- Beginn der Maßnahme Fertigstellung der 1. Tranche

1.7. Kurzinformation zu einzelnen Projekten


Thema	Sachstand
OU Krauschwitz	<ul style="list-style-type: none">• Vorzugsvariante 3 (von Kreisverkehr Weißkeißel bis Umspannwerk)<ul style="list-style-type: none">• Bestätigung SMWA liegt der LASUF vor• SMWA Übergabe der Unterlagen an das Bundesamt für Logistik und Mobilität ist erfolgt
Sanierung Geschwister-Scholl-Straße	<ul style="list-style-type: none">• Abgeschlossen -> Restarbeiten erfolgen in dieser Woche
LED- Umstellung	<ul style="list-style-type: none">• Kein neuer Sachstand -> Warten auf FÖ-Bescheid
Erneuerbare Energien	<ul style="list-style-type: none">• PV-Anlage:• naturschutzfachliches Gutachten musste durchgeführt werden<ul style="list-style-type: none">• Planungszeitrum 4. Quartal 2024, Auswertung, Gutachten und Abstimmung UNB• Windanlagen:<ul style="list-style-type: none">• Bewerbungsverfahren für die AG Wind wurde ausgerufen
Funkmastaufstellung	<ul style="list-style-type: none">• geplanter Baubeginn Mai 2025
OdD Projekte	<ul style="list-style-type: none">• Projekt Toiletten ist abgeschlossen
energetische Sanierung Bauhof	<ul style="list-style-type: none">• Auftrag ist erteilt. Umsetzung in der KW 39 bis 43 geplant (Innendämmung)
Erlebniswelt Krauschwitz	<ul style="list-style-type: none">• Vorstellung des Jahresabschlusses 2023 in der Oktobersitzung geplant.• Teilnahme an der Zertifizierung der Saunalandschaft mit dem Prädikat „Premium-Sauna“ – Prüfung durch Tester am 08.08.2024 erfolgt• Fortführung des Zertifikates „Herausragendes Erlebnisbad 2023“

emeinde
auschwitz
i.d. O.L.

2. TERMINE

Thema	Tag	Datum	Uhrzeit	Ort
Sitzung des Ortschaftsrats	Mittwoch	21.08.2024	18:00 Uhr	
Hauptausschuss	Montag	09.09.2024		Ratssaal
konstituierende Gemeinderatssitzung	Montag	09.09.2024		Ratssaal
Gemeinderatssitzung	Dienstag	24.09.2024	18:00 Uhr	Ratssaal
Tag der offenen Baustelle OS geplant	Mittwoch	02.10.2024		Oberschule

Details zu den einzelnen Veranstaltungen werden ortsüblich bekanntgegeben



VIELEN DANK

Ihr Bürgermeister

